

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | | | | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos | | | 7,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750,000.00 | 3,456,105.08 | 11,206,105.08 | 1,834,872.74 | 4,913,010.03 | 6,747,882.77 | 0.00 | 6,747,882.77 | 4,458,222.31 |
| 01 | 0051 | | | CONSTRUCCION CALLES EN PIEDRAS Y CONCRETO EN EL MUNICIPIO | | 1 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 296,906.43 | 227,305.08 | 524,211.51 | 0.00 | 524,211.51 | 175,788.49 |
| 01 | 0052 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA HERMITA | X | 1 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 20,000.00 |
| 01 | 0053 | | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO | | 1 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 3,456,105.08 | 6,156,105.08 | 1,145,847.42 | 2,790,760.88 | 3,936,608.30 | 0.00 | 3,936,608.30 | 2,219,496.78 |
| 01 | 0054 | | | CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO Y PIEDRA EN LA JAGUA | X | 1 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 225,300.00 |
| 01 | 0055 | | | COSNTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO Y PEIDRA GUAZUMAL EL CAÑO | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 190,200.00 |
| 01 | 0056 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO CALLEJON DE YAYO | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 | 270,600.00 |
| 01 | 0057 | | | CONSTRUCCION DE CALLES EN CONCRETO Y PIEDRA VILLA MARINA | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 29,400.00 | 270,600.00 |
| 01 | 0058 | | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE FELIX ARIAS | X | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 01 | 0059 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO Y PIEDRAS EN EL CALLON DE CILA BOCAS DE LICEY | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 60,500.00 | 232,686.44 | 293,186.44 | 0.00 | 293,186.44 | 6,813.56 |
| 01 | 0060 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA CALLEJON DE MARCELO (FASE FINAL) | X | 1 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 191,629.48 | 0.00 | 191,629.48 | 0.00 | 191,629.48 | 8,370.52 |
| 01 | 0061 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN PEIDRA Y CONCRETO EN EL ALTO DE PERICO | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 73,989.41 | 216,864.41 | 290,853.82 | 0.00 | 290,853.82 | 9,146.18 |
| 01 | 0062 | | | COSNTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO VIOJO ANDENTRO. | X | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 66,000.00 | 324,593.22 | 390,593.22 | 0.00 | 390,593.22 | 9,406.78 |
| 01 | 0063 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA Y CONCRETO ENTRADA LOS PAULINO | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 | 0064 | | | CONSTRUCCION DE BADENES EN EL BARRIO CARLOS DIAZ | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 242,500.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 01 | 0065 | | | CONSTRUCCION DE CALLE EN CONCRETO Y PIEDRA BARRIO LOS HURTADOS PONTEZUELA | X | 1 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 02 | | | | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación | | | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950,000.00 | 524,326.80 | 2,474,326.80 | 1,082,785.03 | 341,728.23 | 1,424,513.26 | 0.00 | 1,424,513.26 | 1,049,813.54 |
| 02 | 0051 | | | REPARACION DE CAMINOS VECINALES O RURALES EN EL MUNICIPIO | | 1 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 459,598.48 | 68,152.54 | 527,751.02 | 0.00 | 527,751.02 | 272,248.98 |
| 02 | 0052 | | | REPARACIONES DE BADENES EN TODO EN EL MUNICIPIO | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 237,005.26 | 91,651.51 | 328,656.77 | 0.00 | 328,656.77 | 71,343.23 |
| 02 | 0053 | | | BACHEO EN TODO EN EL MUNICIPIO | | 1 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 524,326.80 | 1,124,326.80 | 386,181.29 | 36,776.72 | 422,958.01 | 0.00 | 422,958.01 | 701,368.79 |
| 02 | 0054 | | | REPARACION DE CALLE EN PIEDRAS BARRIO VALENTIN | X | 1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 145,147.46 | 145,147.46 | 0.00 | 145,147.46 | 4,852.54 |
| 03 | | | | Construcción de Instalaciones Deportivas | | | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 0.00 | 8,400,000.00 | 433,635.70 | 0.00 | 433,635.70 | 0.00 | 433,635.70 | 7,966,364.30 |
| 03 | 0051 | | | TECHADO Y TAMBONCILLO CANCHA MUNICIPAL POTOLO CAPELLAN | | 1 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 7,950,000.00 |
| 03 | 0052 | | | TECHADO GIMNASIO PUBLICO JUNA MARIA CAPELLAN LA CACATA | X | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 383,635.70 | 0.00 | 383,635.70 | 0.00 | 383,635.70 | 16,364.30 |
| 04 | | | | Reparación de Instalaciones Deportivas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 178,788.89 | 56,176.27 | 234,965.16 | 0.00 | 234,965.16 | 165,034.84 |
| 04 | 0051 | | | REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 178,788.89 | 56,176.27 | 234,965.16 | 0.00 | 234,965.16 | 165,034.84 |
| 08 | | | | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 253,522.15 | 34,300.00 | 287,822.15 | 0.00 | 287,822.15 | 112,177.85 |
| 08 | 0051 | | | REPARACION DE IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 253,522.15 | 34,300.00 | 287,822.15 | 0.00 | 287,822.15 | 112,177.85 |
| 15 | | | | Construcción en Cementerios | | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 114,647.19 | 0.00 | 114,647.19 | 0.00 | 114,647.19 | 735,352.81 |
| 15 | 0051 | | | CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. | | 1 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 114,647.19 | 0.00 | 114,647.19 | 0.00 | 114,647.19 | 735,352.81 |
| 20 | | | | Reparación de Viviendas | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 813,421.00 | 0.00 | 813,421.00 | 0.00 | 813,421.00 | 186,579.00 |
| 20 | 0051 | | | REPARACIONES DE VIVIENDAS (PROGRAMA AYUDAME A VIVIR MEJOR) | | 1 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 673,005.55 | 0.00 | 673,005.55 | 0.00 | 673,005.55 | 26,994.45 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 20 | 0052 | | | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO ULISES PEREZ (LA 27) GUAZUMAL. | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 140,415.45 | 0.00 | 140,415.45 | 0.00 | 140,415.45 | 159,584.55 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 380,616.53 | 3,920.00 | 384,536.53 | 0.00 | 384,536.53 | 15,463.47 |
| 23 | 0051 | | | ILIMINACION EN TODO EN EL MUNICIPIO | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 380,616.53 | 3,920.00 | 384,536.53 | 0.00 | 384,536.53 | 15,463.47 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 204,737.66 | 173,600.00 | 378,337.66 | 0.00 | 378,337.66 | 471,662.34 |
| 24 | 0051 | | | CONTINUACION DE ENCICHE DE CAÑADA DOMINGO ALEGRE Y EL CALIENTISIMO | | 1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 200,237.66 | 86,000.00 | 286,237.66 | 0.00 | 286,237.66 | 213,762.34 |
| 24 | 0052 | | | CONTINUACION DE ENCANCHE DE LA CAÑADA DEL BARRIO DE ICO | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 4,500.00 | 87,600.00 | 92,100.00 | 0.00 | 92,100.00 | 257,900.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 3,980,431.88 | 25,980,431.88 | 5,297,026.89 | 5,522,734.53 | 10,819,761.42 | 0.00 | 10,819,761.42 | 15,160,670.46 |

Preparado por

Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=9-10 | 12 | 13 | 14=12 +/- 13 | 15 | 16 | 17=15+16 | 18 | 19=10+17+18 | 20=8 +/- 13 -19 |
| 20 | 0052 | | | REPARACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO ULISES PEREZ (LA 27) GUAZUMAL. | X | 1 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 140,415.45 | 0.00 | 140,415.45 | 0.00 | 140,415.45 | 159,584.55 |
| 23 | | | | Instalaciones, Colocación Eléctricas | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 380,616.53 | 3,920.00 | 384,536.53 | 0.00 | 384,536.53 | 15,463.47 |
| 23 | 0051 | | | ILIMINACION EN TODO EN EL MUNICIPIO | | 1 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 380,616.53 | 3,920.00 | 384,536.53 | 0.00 | 384,536.53 | 15,463.47 |
| 24 | | | | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas | | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 204,737.66 | 173,600.00 | 378,337.66 | 0.00 | 378,337.66 | 471,662.34 |
| 24 | 0051 | | | CONTINUACION DE ENCICHE DE CAÑADA DOMINGO ALEGRE Y EL CALIENTISIMO | | 1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 200,237.66 | 86,000.00 | 286,237.66 | 0.00 | 286,237.66 | 213,762.34 |
| 24 | 0052 | | | CONTINUACION DE ENCANCHE DE LA CAÑADA DEL BARRIO DE ICO | | 1 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 4,500.00 | 87,600.00 | 92,100.00 | 0.00 | 92,100.00 | 257,900.00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 3,980,431.88 | 25,980,431.88 | 5,297,026.89 | 5,522,734.53 | 10,819,761.42 | 0.00 | 10,819,761.42 | 15,160,670.46 |


Preparado por




Revisado por


Aprobado por

