

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	-153,331.02	2,596,668.98	1,251,019.89	1,256,308.36	2,507,328.25	0.00	2,507,328.25	89,340.73
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	109,613.98	1,109,613.98	657,325.29	414,669.56	1,071,994.85	0.00	1,071,994.85	37,619.13
01	0052			CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-62,945.00	437,055.00	280,798.84	138,064.91	418,863.75	0.00	418,863.75	18,191.25
01	0053			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	220,855.91	20,000.00	240,855.91	0.00	240,855.91	9,144.09
01	0054			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN CUESTA HONDA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	9,576.27	235,200.00	244,776.27	0.00	244,776.27	5,223.73
01	0055			COSNTRUCCION ACERAS Y CONTENES LICEY LOS SANTANA (MONTE DE TANIA)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	47,881.36	47,881.36	0.00	47,881.36	2,118.64
01	0056			CONSTRUCCION CALLEJON EN PIEDRA ENTRADA DE POLO LOS POLANCO ARRIBA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	34,582.23	204,524.29	239,106.52	0.00	239,106.52	10,893.48
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LOS CACAOS	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	47,881.35	195,968.24	243,849.59	0.00	243,849.59	6,150.41
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	-423,000.00	2,327,000.00	1,562,076.85	652,029.60	2,214,106.45	0.00	2,214,106.45	112,893.55
02	0051			REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	158,539.42	66,728.81	225,268.23	0.00	225,268.23	24,731.77
02	0052			REPARACIONES DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-300,000.00	850,000.00	591,527.89	230,025.42	821,553.31	0.00	821,553.31	28,446.69
02	0053			BACHEO EN EL MUNICIPIO		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	220,000.00	820,000.00	515,109.14	259,805.08	774,914.22	0.00	774,914.22	45,085.78
02	0054			REPARACION DE CAMINOS VECINALES (BOCAS DE LICEY)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-178,000.00	72,000.00	49,430.04	19,152.54	68,582.58	0.00	68,582.58	3,417.42
02	0055			REPARACION DE CAMINOS VECINAL VILLA MARINA (GURABO VIOJO)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	218,741.55	24,500.00	243,241.55	0.00	243,241.55	6,758.45
02	0056			REPARACIONES DE BANDENES EN TAMBORIL GIL	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-165,000.00	85,000.00	28,728.81	51,817.75	80,546.56	0.00	80,546.56	4,453.44
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	821,595.97	821,595.97	0.00	821,595.97	178,404.03
03	0051			CONSTRUCCION GIMNASIO PUBLICO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	821,595.97	821,595.97	0.00	821,595.97	178,404.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-45,000.00	205,000.00	0.00	195,623.29	195,623.29	0.00	195,623.29	9,376.71
07	0051			CONSTRUCCION DE CASA CLUB BOCAS DE LICEY (ETAPA FINAL)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-45,000.00	205,000.00	0.00	195,623.29	195,623.29	0.00	195,623.29	9,376.71
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	50,945.00	850,945.00	47,881.36	772,563.25	820,444.61	0.00	820,444.61	30,500.39
08	0051			REPARACIONES DE IGLESIAS CATOLICAS Y EVANGELICAS		1	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	47,881.36	478,813.58	526,694.94	0.00	526,694.94	23,305.06
08	0052			REPARACION DE MURO CONTENCIÓN CAPLILLA HAINA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,945.00	300,945.00	0.00	293,749.67	293,749.67	0.00	293,749.67	7,195.33
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	111,000.00	5,911,000.00	1,148,210.04	3,461,033.82	4,609,243.86	0.00	4,609,243.86	1,301,756.14
11	0051			CONSTRUCCION NOMBRE MUNICIPIO EN LAS ENTRADAS DISTINTIVAS EN EL MUNICIPIO		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	98,689.15	2,665,421.73	2,764,110.88	0.00	2,764,110.88	1,235,889.12
11	0052			PINTURAS DE MURALES Y EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	80,000.00	530,000.00	436,733.20	68,374.58	505,107.78	0.00	505,107.78	24,892.22
11	0053			REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDIERAS EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	62,013.47	430,718.05	492,731.52	0.00	492,731.52	7,268.48
11	0054			REPARACIONES Y EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	31,000.00	531,000.00	478,774.22	29,450.00	508,224.22	0.00	508,224.22	22,775.78
11	0055			PROGRAMA REFORESTACION DEL RIO LICEY		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	72,000.00	267,069.46	339,069.46	0.00	339,069.46	10,930.54
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	27,120.00	164,270.72	191,390.72	0.00	191,390.72	8,609.28
12	0051			REPARACION DE SEMAFORO EN EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	27,120.00	164,270.72	191,390.72	0.00	191,390.72	8,609.28
14				Reparación Edificaciones Municipales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-14,000.00	236,000.00	216,845.76	9,576.27	226,422.03	0.00	226,422.03	9,577.97
14	0051			REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-14,000.00	236,000.00	216,845.76	9,576.27	226,422.03	0.00	226,422.03	9,577.97
15				Construcción en Cementerios			740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	724,525.01	0.00	724,525.01	0.00	724,525.01	15,474.99

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
15	0051			CONSTRUCCION DE 40 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL		1	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	724,525.01	0.00	724,525.01	0.00	724,525.01	15,474.99
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	965,148.87	0.00	965,148.87	0.00	965,148.87	34,851.13
20	0051			PROGRAMA DE REPACION DE VIVIENDAS AYUDAME A VIVIR MEJOR		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	720,344.95	0.00	720,344.95	0.00	720,344.95	29,655.05
20	0052			REPARACIONES DE VIVIENDAS EN EL BARRIO ULISES PEREZ (LA 27)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	244,803.92	0.00	244,803.92	0.00	244,803.92	5,196.08
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	221,969.30	17,237.29	239,206.59	0.00	239,206.59	10,793.41
23	0051			ILUMINACION EN TODO EN EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	221,969.30	17,237.29	239,206.59	0.00	239,206.59	10,793.41
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	864,061.02	754,034.87	1,618,095.89	0.00	1,618,095.89	31,904.11
24	0051			CONSTRUCCION DE GAVIONES CALLE LAUDY		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	347,650.00	0.00	347,650.00	0.00	347,650.00	2,350.00
24	0052			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL SECTOR DE LOS BETEMITS (PONTEZUELA)		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	150,000.00	800,000.00	480,295.82	303,500.00	783,795.82	0.00	783,795.82	16,204.18
24	0053			CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES EN LA JAVILLA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	245,385.88	245,385.88	0.00	245,385.88	4,614.12
24	0054			COLOCACION DE BARANDA RIO LICEY SECTOR LA HERMITA	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	36,115.20	205,148.99	241,264.19	0.00	241,264.19	8,735.81
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	-1,358,000.00	392,000.00	0.00	130,976.27	130,976.27	0.00	130,976.27	261,023.73
25	0051			REPARACION DE CANALETAS (CUNETAS) JUAN MARIA CAPELLAN (ALTO DE CARTERA)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052			REPARACION DE CAÑADA CALIENTISIMO ARRIBA (CRISTOBAL PEÑA)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-128,000.00	122,000.00	0.00	121,400.00	121,400.00	0.00	121,400.00	600.00
25	0053			REPARACION DE CAÑADA SECTOR EL CALIENTISIMO ABAJO	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7130

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0054			REPARACION DE CAÑADA EN EL BARRIO FELIPE DURAN (PARTE ARRIBA)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0055			REPARACION DE CAÑADA URB. MARTINEZ (JTA VECINOS FAUSTO SEM).	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0056			REPARACION DE CAÑADA BARRIO ICO MARTINEZ (PARTE ATRAS)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-230,000.00	20,000.00	0.00	9,576.27	9,576.27	0.00	9,576.27	10,423.73
25	0057			REAPARACION DE CAÑADA EL EL SECTO EL PARAISO (EL CALIENTISIMO)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total General RD\$							19,090,000.00	0.00	0.00	0.00	19,090,000.00	-1,731,386.02	17,358,613.98	7,028,858.10	8,235,249.71	15,264,107.81	0.00	15,264,107.81	2,094,506.17

Preparado por

Revisado por


Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Código del Capítulo: **7130**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0053			REPARACION DE CAÑADA SECTOR EL CALIENTISIMO ABAJO	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0054			REPARACION DE CAÑADA EN EL BARRIO FELIPE DURAN (PARTE ARRIBA)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0055			REPARACION DE CAÑADA URB MARTINEZ (JTA VECINOS FAUSTO SEM).	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0056			REPARACION DE CAÑADA BARRIO ICO MARTINEZ (PARTE ATRAS)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-230,000.00	20,000.00	0.00	9,576.27	9,576.27	0.00	9,576.27	10,423.73
25	0057			REPARACION DE CAÑADA EL EL SECTO EL PARAISO (EL CALIENTISIMO)	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Total General RD\$							19,090,000.00	0.00	0.00	0.00	19,090,000.00	-1,731,386.02	17,358,613.98	7,028,858.10	8,235,249.71	15,264,107.81	0.00	15,264,107.81	2,094,506.17


Preparado por




Revisado por



Aprobado por