



# Ayuntamiento de Tamboril

## Presupuesto Participativo

### Matriz de Avances de las Obras Incluidas en el Presupuesto Participativo 2018 PERIODO ABRIL-JUNIO 2018 (2DO TRIMESTRE 2018)

NOMBRE OBRA / PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO /PAGADO	TERMINADA 100%	MAS DEL 60%	MENOS DEL 50%	SIN INICIAR	OTROS DETALES
1-IMPRIMACION EN TODO EL MUNICIPIO	RD\$5,200,000.00	RD\$2,511,950.00		×			ESTE PROGRAMA VA MAS DE UN 60%, VIENE DEL PPM 2016-2017
2-CONSTRUCCIONDE GAVIONES NE LE CALLEJON DE CITA	RD\$1,000,000.00	RD\$258,861.16		×			OBRA VA AVANZADA EN MAS DEL 85%
3- CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL SECTOR EL MOLINO	RD\$600,011.00	RD\$87,000.00		×			AVANZADA EN MAS DEL 60%
4-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL CALLEJON DE LAUDY	RD\$374,474.00	RD\$366,043.97	×				TERMINADO TOTALEMENTE SE COLOCARON LAS BARANDILLAS
5-CONSTRUCCION CALLE ENCACHADA CALLEJON DE CITA	RD\$400,000.00	RD\$0.00				×	
6- CONSTRUCCION CALLE ENCACHADA EN LA CRUZ DEL AHORCADO	RD\$350,000.00	RD\$46,500.00			×		
7-REPARACION CLUB CASINO PRIMAVERA	RD\$500,000.00	RD\$0.00				×	

8-CONSTRUCCION DE CALLE EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE EL PROGRESO PONTEZUELA	RD\$300.000.00	RD\$0.00				×	
9-CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJOON LOS MOROS DON PEDRO	RD\$924,188.00	RD\$0.00				×	
10-CONSTRUCCION DE BADENE EN EL SECTOR LOS POLANCO	RD\$152,757.00	RD\$0.00				×	
11-CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA SECTOR REINA DE LA PAZ EN EL TELEFERICO	RD\$180,672.00	RD\$0.00				×	
12- CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLE EN PIEDRA EN EL SECTOR VILLA HERMOSA	RD\$209,109.00	RD\$0.00				×	
13-COLOCACION DE LAMPARAS EN EL CALLEJON DEL FONDO	RD\$95,093.75	RD\$0.00				×	
<b>TOTAL 13 OBRAS</b>	<b>TOTAL, ESTIMADO RD\$10,553.425.00</b>	<b>TOTAL, EJECUTADO / PAGADO RD\$1,827,864.75</b>	<b>PENDIENTE EJECUTAR RD\$8,725,560.25</b>				

TOTAL OBRAS EN EJECUCION: 05  
OBRAS SIN EJECUTAR: 9



*(Handwritten signature)*  
YASSER POLANCO  
ENC. PRESUPUESTO