



# Ayuntamiento de Tamboril

## Presupuesto Participativo

### Matriz de Avances de las Obras Incluidas en el Presupuesto Participativo 2018

PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018

(3ER TRIMESTRE 2018)

NOMBRE OBRA / PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJEUTADO /PAGADO	TERMINADA 100%	MAS DEL 60%	MENOS DEL 50%	SIN INICIAR	OTROS DETALES
1-IMPRESION EN TODO EL MUNICIPIO	RD\$5,200,000.00	RD\$4,355,950.00	✘				PROGRAMA VA AVANZADO EN MAS DE UN 80% VIENE DEL PPM 2016-2017
2-CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA CALLEJON DE CITA	RD\$1,000,000.00	RD\$492,418.28	✘				
3- CONSTRUCCION DE CANALETAS EN EL SECTOR EL MOLINO	RD\$600,011.00	RD\$580,345.98	✘				
4-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN EL CALLEJON DE LAUDY	RD\$374,474.00	RD\$366,043.97	✘				
5-CONSTRUCCION CALLE ENCACHADA CALLEJON DE CITA	RD\$400,000.00	RD\$382,092.00	✘				Mas del 90% de Avance
6- CONSTRUCCION CALLE ENCACHADA EN LA CRUZ DEL AHORCADO	RD\$350,000.00	RD\$350,00.00	✘				
7-REPARACION CLUB CASINO PRIMAVERA	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00	✘				

8-CONSTRUCCION DE CALLE EN PAVIMENTO RIGIDO CALLE EN PROGRESO PONTEZUELA	RD\$300.000.00	RD\$300.000.00				
9-CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CALLEJON LOS MOROS DON PEDRO	RD\$924,188.00	RD\$865,000.00				
10-CONSTRUCCION DE BADENE EN EL SECTOR LOS POLANCO	RD\$152,757.00	RD\$0.00				
11-CONSTRUCCION DE CALLE EN PIEDRA SECTOR REINA DE LA PAZ EN EL TELEFERICO	RD\$180,672.00	RD\$0.00				
12- CONSTRUCCION Y REPARACION DE CALLE EN PIEDRA EN EL SECTOR VILLA HERMOSA	RD\$209,109.00	RD\$0.00				
13-COLOCACION DE LAMPARAS EN EL CALLEJON DEL FONDO	RD\$95,093.75	RD\$95,093.75				
<b>TOTAL 13 OBRAS</b>	<b>TOTAL, ESTIMADO RD\$10,553,425.00</b>	<b>TOTAL, EJECUTADO / PAGADO RD\$7,791,943.70</b>	<b>PENDIENTE EJECUTAR RD\$2,761,481.30</b>			

TOTAL OBRAS EN EJECUCION O TERMINADA: 10  
 OBRAS SIN EJECUTAR: 3

*(Signature)*  
 YASSER POLANCO  
 ENC. PRESUPUESTO

