

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: **7130**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			15,850,000.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00	-2,250,000.00	8,400,000.00	0.00	752,159.88	752,159.88	0.00	752,159.88	12,847,840.12
01	0051			Const. de Aceras y Contenes en el Munc.			3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	-1,250,000.00	2,000,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	1,996,250.00
01	0052			Const. Calles en Piedras en el Munic.	X		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	153,895.32	153,895.32	0.00	153,895.32	846,104.68
01	0053			Const. de Puentes de Puentes en el Munci			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			Imprimación de Calles			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	-500,000.00	4,300,000.00	0.00	427,500.00	427,500.00	0.00	427,500.00	9,072,500.00
01	0055			Contruccion de badenes en el municipio-Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	167,014.56	167,014.56	0.00	167,014.56	332,985.44
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	975,000.00	2,575,000.00	0.00	923,719.00	923,719.00	0.00	923,719.00	1,651,281.00
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	446,375.00	446,375.00	0.00	446,375.00	553,625.00
02	0052			Reparación de Puentes en el Munc.			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
02	0053			Bacheos de calles en el municipio-Casco Urbano			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	477,344.00	477,344.00	0.00	477,344.00	497,656.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	660,589.00	3,060,589.00	0.00	372,117.60	372,117.60	0.00	372,117.60	2,688,471.40
03	0051			Const. de Cancha - Barrio de Ico Martínez	X		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	660,589.00	1,860,589.00	0.00	372,117.60	372,117.60	0.00	372,117.60	1,488,471.40
03	0052			Const. de Cancha en Los Polancos			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0051			Reparación de Play Municipal			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,016,198.00	0.00	0.00	0.00	1,016,198.00	0.00	1,016,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,198.00
08	0051			Reparación de Casa Club Gregorio Luperón			316,198.00	0.00	0.00	0.00	316,198.00	0.00	316,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,198.00
08	0052			Rep.y Remozamiento de Iglesia Católica			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
08	0053			Reparación de Iglesia Evangelicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,738,364.00	0.00	0.00	0.00	2,738,364.00	0.00	2,738,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738,364.00
11	0051			Reata y Jardínera en Carretera Stgo, Tamboril			2,238,364.00	0.00	0.00	0.00	2,238,364.00	0.00	2,238,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,364.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017


Código del Capítulo: **7130**


Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
11	0052			Const. y embellecimiento jardineras del Municipio			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14	0051			Reparaciones y remozamiento del Palacio Municipal			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15				Construcción en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
15	0051			Const. de Nichos en el cementerio municipal			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
20				Reparación de Viviendas			747,918.00	0.00	0.00	0.00	747,918.00	0.00	747,918.00	0.00	277,918.65	277,918.65	0.00	277,918.65	469,999.35
20	0051			Reparacion de viviendas escasos recursos del Municipio			747,918.00	0.00	0.00	0.00	747,918.00	0.00	747,918.00	0.00	277,918.65	277,918.65	0.00	277,918.65	469,999.35
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	302,000.00
22	0051			Reparación y Mantemiento Vertedero Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	302,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			3,014,500.00	0.00	0.00	0.00	3,014,500.00	-2,815,589.00	198,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,911.00
24	0051			Const. de Gabiones en la Rivera de Rio Licey			2,864,500.00	0.00	0.00	0.00	2,864,500.00	-2,815,589.00	48,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,911.00
24	0052			Reforestacion y Embellecimiento del Rio Licey			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total General RD\$							28,786,980.00	0.00	0.00	0.00	23,566,980.00	-3,080,000.00	20,486,980.00	0.00	2,373,915.13	2,373,915.13	0.00	2,373,915.13	23,313,064.87


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

